



구청장 공약사업 관리카드

관리번호 3-8	산복도로 확장 및 버스베이 조성						주관부서	건설과 도시계획계	계장	김교중(☎4653)	
									담당자	이나경(☎4654)	
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	-			
	사업비	1,240	-	-	40	1,200					
	확보액	1,240	-	-	40	1,200	추진율	40% (정상추진)			
	집행액	94	-	-	40	54					
사업기간	2023. 1 ~ 2025. 12.						사업주체	구	과제구분	장기	
공약목표	• 산복도로 확장 및 버스베이 조성										
사업개요	• 위치 : 동구 망양로 일원 • 규모 : 망양로 버스베이 설치 위치선정 및 실시설계 용역 (L=4,858m) • 사업내용 : 망양로에 대한 전수조사를 실시하여 버스베이 설치를 위한 시설결정 가능구간 도출 및 버스베이 설치를 추진하여 안전사고 예방 및 원활한 차량 소통으로 교통흐름을 개선코자 함										
추진현황	• 2022. 8. : 용역 사전심사 신청 • 2022. 11. : 용역 계약심사 신청 • 2023. 1. : 용역 착수 • 2023. 1. : 용역 착수보고회 개최 • 2023. 5. : 용역 중간보고회 개최 • 2023. 9. : 용역 중간보고회 2차 개최 • 2023. 10. ~ 11. : 망양로 일원 주차장 확보 가능 위치 전수조사 실시 및 보고 ※구청장 지시사항(제50호) 관련 • 2023. 12. ~ 2024. 1. : 실시계획 열람공고 • 2024. 4. : 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시, 용역 완료 • 2024. 5.~6. : 지적 분할측량 및 토지분할 • 2024. 7. : 실시계획고시 • 2025. 2. : 공사착공 (※일시정지 : 2025. 3. 14.)										
	(단위:회)										
	설명회,공청회 등	언론·방송 홍보	설문조사, 만족도 등	위원회, 전문가 자문 등	기타						
	4회	-	-	-	-						
☛ 2024동순방:4회											
문제점 및 대책	• 수용재결 진행에 따른 공사 일시정지 중으로 완료시 공사 재개예정('25.5월) ※ 수용재결 '25.3 (예정) / 수용개시 '25.5(예정)										
향후계획	• 2025. 12. : 공사 준공										
<div></div>											
현장사진											