

구청장 공약사업 관리카드

관리번호 3-9	공폐가 활용 주거지 주차장 확보					주관부서	교통행정과 교통행정계	계장	고준배(☎4553)	
								담당자	박민균(☎4552)	
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	미래사업단		
	사업비	2,400	-	-	2,400	-				
	확보액	2,400	-	-	2,400	-	추진율	100% (완료 후 계속)		
	집행액	1,266	-	-	1,266	-				
사업기간	2022. 7. ~ 2025. 12.						사업주체	구	고려구분	중기
공약목표	· 미래사업단 철거 공폐가 활용 및 매입을 통하여 매년 3~4개소의 주거지주차장 조성									
사업개요	· 위치 : 관내 도로 인접한 공폐가 및 나대지 등 주차장 조성가능 대상지 · 규모 : 주차구획(평행 외 주차 : 2.5m*5m, 평행주차 : 2m*6m) 1면 이상 · 내용 : 도로에 인접한 공폐가를 활용하여 주거지 주차장 조성									
추진현황	· 2022. 7. : 주거지주차장 활용가능한 공폐가 현황조사(건축과, 교통행정과), 범일동 330-93 주차장 3면, 수정동 844-262 주차장 1면 조성 완료 · 2022.11. : 수정동 979-29 주차장 5면 조성 완료, 주차장 조성대상지 추천 협조 재요청(동) · 2022.12. : 우선 조성대상가능지 12개소 파악 · 2023. 3. : 좌천동 1140-13 시유지 대부 계약 · 2023. 4. : 대상지 내 방치 차량 2대에 대한 행정처리 진행, 공사 계약(14,800천원) · 2023. 5. : 좌천동 1140-13 주차장 15면 조성 완료, 주거지 주차장 배정 · 2023. 6. : 민원해소를 위한 가림판 설치, 주거지 주차장 운영(13면 배정완료) · 2023. 7. : 건축과 예산(시비) 지원 및 철거 공사 협의, 하반기 조성대상지 선정 · 2023. 9. : 수정동 430-29외 1필지 협의보상금(184,172천원) 지급 · 2023.10. : 수정동 430-29외 1필지 철거공사 시행(건축과) · 2023.10. : 좌천동 68-319 소규모 주차장 4면 조성 완료(건축과) · 2023.11. : 좌천동 958-2외 1필지 매입협의, 감정평가 · 2023.12. : 수정동 430-29 철거 완료(건축과), 주차장 조성공사 착공 · 2024. 1. : 수정동 430-29 소규모주차장 조성 완료(4면) · 2024. 2. : 주차장 조성 대상지 수요조사 실시(동별) · 2024. 4. : 좌천동 958-2매매계약 체결 · 2024. 5. : 좌천동 958-2 공가 철거 완료 · 2024. 6. : 좌천동 958-2 측량 완료 · 2024. 8. : 좌천동 958-2 소규모주차장 9면 조성 완료 · 2024. 8. : 초량동 908-17 건축물 철거(건축과) · 2024.11. : 초량동 908-17 지적측량 실시(교통행정과), 매매계약(미래사업단) · 2024.12. : 초량동 908-17 소규모주차장 3면 조성 완료 · 2025. 3. : 초량동 1127 소규모주차장 5면 조성 완료(예정) ※ 구민공청회 등 실적 (단위:회)									
	설명회,공청회 등		언론·방송 홍보		설문조사,민족도 등		위원회, 전문가자문 등		기타	
-		5회 소규모주차장조성		-		-		-		
문제점 및 대책	· 도로와 인접한 공·폐가가 적고 가격 등의 문제로 협의 매수가 어려움									

관리번호 3-9	공폐가 활용 주거지 주차장 확보	주관부서	교통행정과 교통행정계	계장 담당자	고준배(☎4553) 박민균(☎4552)
향후계획	• 공폐가 활용 주거지 주차장 지속 발굴				
조성전			조성후		
					
좌천동 1140-13번지 소규모주차장					
					
수정동 430-29번지 일원 소규모주차장					
					
좌천동 958-2 일원 소규모주차장					
					
초량동 908-17 소규모주차장					

관리번호 3-9	공폐가 활용 주거지 주차장 확보	주관부서	교통행정과 교통행정계	계장 담당자	고준배(☎4553) 박민균(☎4552)
조성전			조성후		
					
초량동 1127 소규모주차장					