

## 구청장 공약사업 관리카드

관리번호 5-4	동구국민체육문예센터 운영체제 전환					주관부서 체육복지과 체육진흥계	체육복지과 체육진흥계	계장	이정민(☎4373)	
							담당자	양가은(☎9032)		
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	동구 기획감사실		
	사업비	2,000	-	-	2,000	-		동구 총무과		
	확보액	98	-	-	98	-	추진율	45%		
	집행액	72	-	-	72	-		(정상추진)		
사업기간	2024. 7. ~ 2026. 6.					사업주체	구	과제구분	암내 완료	
공약목표	· 임기 내 동구국민체육문예센터 안정적 운영체제 전환									
사업개요	· 대 상 : 동구국민체육문예센터 · 사업기간 : 2024. 7월 ~ 계속 · 소요예산 : 2,000백만원 · 사업내용 : 동구국민체육문예센터 운영체제 전환기를 맞아 안정적 사무이관 및 노후시설 개보수 실시로 서비스의 질 향상 도모									
추진현황	· 2022.06.20. : 동구국민체육문예센터 민간위탁 재계약 체결 ▷ 위탁기간 : <u>2022.07.01 . ~ 2025.06.30. (3년)</u> · 2022.11월 : 22년 하반기 동구국민체육문예센터 시설 안전점검 실시 · 2023.2월 : 22년 하반기 안전점검 지적사항 및 시설 노후화에 따른 부분 보수공사 시행 ▷ 3층 복합매점 바닥 보수공사 및 골프연습장 부분 보수 등 · 2023.04.28. : 3층 복합매점 퇴거 · 2023.05.23. : 23년 상반기 동구국민체육문예센터 시설 안전점검 실시 · 2023.06.29. : 문예부분 분리(직영) 운영에 따른 위·수탁 변경계약 체결 · 2023.7월 : 물가상승 및 공공요금, 최저임금 인상 등 운영비 상승에 따른 이용료 인상 · 2023.7~8월말 : 복합매점 퇴거에 따른 3층 재정비 공사 ▷ 문예강좌실 등 문예공간 조성 · 2023.9월~ : 문예부분 분리(직영)운영 시행 ▷ 문화관광과 · 2023.9~10월 : `23년 상반기 시설 안전점검 지적사항 보수공사 · 2023.11.21. : `23년 하반기 시설 안전점검 실시 · 2024.1월 : 건축물 정밀안전점검, 기계설비 성능 점검 실시 · 2024.2월 : 기계설비 성능점검 지적사항 보수 공사 실시 · 2024.3월 : 수영장 바닥 매트, 기계설비 등 노후 시설 교체 시기, 예산 등 검토 · 2024.4월 : 「부산광역시 동구 국민체육센터 관리운영조례 및 시행규칙」 제정 추진 · 2024.5~6월 : 조례 시행 및 `25년 하반기 전면 개보수에 따른 장기등록 불가 홍보 · 2024.07.01. : 제정 조례에 따른 매주(일) 휴관, 수영 매일반 이용료 인상, 2차녀 감면 확대 시행 · 2024.9월 : 시설개보수공사 실시설계비(98백만원) `25년 본예산 요구 · 2024.09.11. : 수정2동제3공영주차장 증축공사 시행에 따른 주차불가 홍보 · 2024.10월 : 2025년 동구국민체육문예센터 운영체제 전환계획 수립									

관리번호 5-4	동구국민체육문화센터 운영체제 전환	주관부서	체육복지과 체육진흥계	계장	이정민(☎4373)						
				담당자	양가은(☎9032)						
	<div>• 2024.12월 : 공약사업명(목표) 변경 추진(공약자문단·평가단 회의)</div> <table><tr><td>구분</td><td>변경 전</td><td>변경 후</td></tr><tr><td>목 표</td><td>- 임기 내 국민체육문화센터 직영 개시</td><td>- 임기 내 안정적 운영체제 전환</td></tr></table>					구분	변경 전	변경 후	목 표	- 임기 내 국민체육문화센터 직영 개시	- 임기 내 안정적 운영체제 전환
	구분	변경 전	변경 후								
목 표	- 임기 내 국민체육문화센터 직영 개시	- 임기 내 안정적 운영체제 전환									
<div>• 2024.12월 : 동구국민체육문화센터 운영적자에 따른 지원방안 검토 위탁업체 보조금 사업(국민체력100) 종료</div> <div>• 2025.1월 : [수영장, 샤워(탈의)실 4개소, 기계·배관 등] 실시설계용역 추진 [스크린골프장/프로그램실] 전문시공업체 견적조사</div> <div>• 2025.2월 : 동구국민체육문화센터 민간위탁 종합성과평가 실시 및 결과 공고 ▷ 평가결과 : 보통(70점)</div> <div>• 2025.3.1. : 위탁종료 대비 센터 내 사무인수 전담 직원 배치(체육진흥계 직원 3명)</div> <div>• 2025.3.12. : 동구국민체육문화센터 개보수사업 실시설계용역 보고회 개최</div>											
문제점 및 대책	<div>• 문제점 : 시설 노후화에 따라 시설 보수공사 지속 발생</div> <div>• 공공요금인건비 인상, 65세 이상다자녀가정 등 사용료 감면 대상 증가에 따른 재정적자 증가</div> <div>• 2025년 하반기 동구시설관리공단 채용 직원 사무인계 실시 (동구청 ⇒ 동구 시설관리공단)</div>										
향후계획	<div>• 2025.4월 : 개보수 공사 계약 市계약심사 요청</div> <div>• 2025.5월 : 시설개보수공사비 `25년 제1회 추경예산 요구 회원 이용료 감면액 보전계획 수립 및 `25년 제1회추경예산 요구</div> <div>• 2025.6월 : 위탁사업 종료</div> <div>• 2025.7월 : 개보수 공사 착공</div> <div>• 2025.하반기 : 동구시설관리공단 설립에 따른 업무인계 등</div>										