

구청장 공약사업 관리카드

관리번호 3-2	초량천 환경개선 및 활성화					주관부서	건설과 하수계	계장	변재욱(☎4793)		
								담당자	김한솔(☎4792)		
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	부산광역시 하천관리과			
	사업비	3,600	-	3,600	-	-		추진율	95% (정상추진)		
	확보액	3,500	-	3,500	-	-	사업주체		구	과제구분	임기내 착수
	집행액	200	-	200	-	-					
사업기간	2022. 10. ~ 2025. 12.						사업주체	구	과제구분	임기내 착수	
공약목표	초량천 환경개선 및 활성화										
사업개요	<div><div>• 위치 : 동구 초량동 하나은행 ~ 부산고등학교 입구</div><div>• 규모 : 생태하천 정비 L=425m</div><div>• 사업내용 : 초량천 생태하천 환경정비 및 활성화를 위해 수생태계 조성, 광장 조성, 데크 확장 등을 포함하여 추진</div></div>										
추진현황	<div><div>• 2022. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수</div><div>• 2023. 5. : 중간보고회 개최</div><div>• 2023. 10. : 초량천 하상구간 市 하천관리과 협의</div><div>• 2023. 12. : 정비계획(안) 관련 전문자문가 자문의뢰</div><div>• 2024. 2. : 주민설명회 개최</div><div>• 2024. 6. : 공약사업 변경 추진(공약자문단·평가단 회의)</div></div>										
	구분	변경 전					변경 후				
	공약명	초량천 복원 및 연장					초량천 환경개선 및 활성화				
	기간	2022.10. ~ 2024.12.					2022.10. ~ 2025.12.				
	내용	생태하천 복개 복원으로 경관개선 및 친수공간 조성					2단계 구간 하천복원 및 가로 환경 정비 방안 추진				
	<div><div>• 2024. 9. : 부산시 경관심의 완료</div><div>• 2024. 11. : 신기술 특허 공법선정 완료(중앙광장 교량확장)</div><div>• 2024. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료</div><div>• 2024. 12. : 특별조정교부금 23억원 확보</div><div>• 2025. 2. : 시의원 자자보(공중보행로 개설공사) 6억원 예산변경 승인 ※ 市도로계획과</div><div>• 2025. 3. : 市 계약심사 완료</div><div>• 2025. 4. : 공사발주</div><div>※ 구민공청회 등 실적(개최일자 및 내용 간략히 기재)</div></div>										
	(단위:회)										
	설명회,공청회 등		언론·방송 홍보		설문조사, 만족도 등		위원회, 전문가 자문 등		기타		
	6회		-		-		1회		-		
	☎ 2023도수박:1회 2024도수박:4회 주민설명회:1회										

관리번호 3-2	초량천 환경개선 및 활성화	주관부서	건설과 하수계	계장 담당자	변재욱(☎4793) 김한솔(☎4792)
문제점 및 대책	-				
향후계획	• 2025. 3. : 공사 발주 • 2025. 4. ~ 2025. 12. : 공사 시행 및 준공				



1	광장 조성 : A=500㎡	4-1	하천 친수기능 강화 : 저수호안, 벽체 (식생방틀 설치)
2	보도데크 확장 : 부분확장 12~15개소	4-2	하천 유지용수 공급 확충 : 하천수 재활용
3	중앙 광장 설치 : 확장폭 (B=8.0X2개소=16.0m)	5	부산고 앞 사거리 ~ 초량육거리 정비

정비계획 종합도

<p>부산 초량천 복원 2단계 사업 추진할까...용역 돌입</p> <p>초과시간 2023-01-03 10:17</p> <p>차근호 기자</p> <p>복원된 초량천 1단계 구간 [동구 을매에서 임시 제방에 및 D하구까지]</p> <p>〔부산=연합뉴스〕 차근호 기자 = 부산 동구는 초량천 생태하천 복원 2단계 사업을 실시할지 여부를 두고 기본·실시설계 용역을 진행 중이라고 3일 밝혔다.</p> <p>2단계 사업 검토 구간은 초량육거리부터 부산고등학교까지 109m이다.</p> <p>구는 앞서 2010년부터 지난해 10월까지 초량천 우리은행~초량육거리까지 1단계 구간(316m)의 하천 복원 사업을 끝냈다.</p> <p>하천을 덮고 있던 콘크리트를 걷어내 물길을 복원하고 보행로와 소규모 광장 등을 조성했다.</p> <p>구는 이번 용역에서 2단계 구간의 사업을 진행할지 여부에 대해 우선 검토할 방침이다.</p> <p>2단계 구간 복원은 초량육거리 교동에 큰 영향을 미치기 때문에 반대하는 주민의 목소리도 있다.</p> <p>구는 교통 혼잡에 대한 검토와 경관계획 등을 꼼꼼히 살핀 뒤 올해 11월 용역 결과가 나오면 2단계 사업 추진 여부를 결정하겠다는 방침이다.</p> <p>동구 관계자는 "용역이 초기 단계이고 주민들의 의견을 최대한 수렴할 예정일 예정이어서 아직은 사업 방향에 관해 결정된 것이 없다"고 밝혔다.</p>	<p>홍물 논란 '초량 살림숲' 자리, 시민 광장으로 탈바꿈</p> <p>초량천 2단계 정비 사업 본격화 부산 동구, 추가 50억 원 투입 보도·교량 확장 내년 말 마무리 수질 개선·차 없는 거리 계획도 이두영 기자 ywld@kbs.com</p> <p>입력: 2024-03-26 18:05:56 수정: 2024-03-26 18:09:44 게재: 2024-03-26 18:11:34 (107%)</p> <p>'초량 살림숲'이 있던 공간에 추진되는 광장과 초량천 일부 조감도. 부산 동구청 제공</p> <p>부산 동구에서 홍물 논란으로 이진한 '초량 살림숲'이 있던 공간이 주민과 방문객을 위한 광장으로 활용될 전망이다. 초량천 수질을 개선할 뿐 아니라 보도와 교량을 확장하는 등 주변을 활성화하기 위한 변화도 시작된다.</p> <p>부산 동구청은 동구 초량동 초량천 생태하천 복원 2단계 사업을 본격화할 계획이라고 26일 밝혔다. 초량동 하나은행부터 부산고 입구까지 초량천과 그 일대를 정비하는 사업이다. 1단계(약 150억 원)와 2단계(약 50억 원) 사업을 합쳐 총 200여억 원을 투입한다.</p> <p>1977년 복개된 초량천은 '철계천+20 프로젝트 사업'으로 2021년 복원됐다. 2015년 공사를 시작한 1단계 사업으로 초량천 425m 중 316m가 개량됐고, 2단계에서는 109m를 포함해 주변이 정비된다. 초량천 일대는 초량사천과 초량분배거리 등이 자리 잡은 공간이다. 부산에서 가까운 외국인과 관광객 등이 접근하기 수월한 곳으로 꼽힌다.</p> <p>2단계 사업에서 미술 작품 '초량 살림숲'이 있던 공간 일대는 광장으로 탈바꿈할 것으로 보인다. 버스킹 존이 들어오고, 500㎡ 정도가 바깥 포장을 거쳐 광장으로 활용될 예정이다.</p> <p>초량사천 입구이자 초량천 초입에 있던 '초량 살림숲'은 홍물 논란에 휩싸여 지난해 부산항(비밀)물출입로 폐쇄됐다. 동구청 문화관광과 관계자는 "'초량 살림숲'으로 논란이 많았던 공간을 그대로 바깥은 채 광장으로 활용하기가 됐다"며 "바닥을 정리하러 문양을 입히고, 사람들이 모일 환경을 만들려 한다"고 말했다. 그는 이어 "대면이나 중국 관광객이 산책도로를 찾기 위해 많이 지나는 공간"이라며 "초량천을 따라 초량사천 등과 연계할 수 있도록 주변을 정비하겠다"고 밝혔다.</p> <p>초량천 일대 보도·데크와 교량 등도 확충할 예정이다. 12~15개 구간 보도를 넓히면서 원로 거제대와 대아들도 곳곳에 설치한다. 초량천 옆 중앙대로 방향 1차로 도로에 '차 없는 거리'를 자칭 없이 도입하도록 사업을 조정할 계획도 있다. 동구청 문화관광과 관계자는 "주변 상권과 연계해 방문객이 머물 수 있는 공간을 만들기 위한 노력"이라고 밝혔다.</p> <p>동시에 초량천 수질을 개선하기 위한 공사도 진행된다. 유량을 늘리기 위해 방류부를 6m 확장하고, 비점 오염저감시설도 설치할 예정이다. 초량천에 지금보다 많은 물을 흐르게 하고, 빙하이 순환할 수 있도록 만드는 게 목표다. 하천 주변에 식물을 심어 생태적인 환경을 만들 계획도 있다.</p>
---	---

언론보도자료